

K2b Greppen, Gantli - Oberhaus

27794 Einzelmassnahmen Belagserneuerung

Gemeinde Greppen

Abschnitt Gantli bis Oberhaus

Koordinaten 2°6'52'41" / 1°21'2'412" bis 2°6'52'426" / 1°21'2'030"


Kilometer km Beginn: 0.795 / km Ende: 1.230

Situation 1:500 Teil 1+2

Bauphasen

Ausführung

Verfasser	Dokument-Nr. 27794 - 111	Reg.-Nr. (Kunstabauten)
Emch+Berger WSB AG	Dokument-Nr. Projektverfasser 424147.03 - 111	Reg.-Nr. (Wasserbau)
Datename	Format 60 / 126	Massstab 1:200
Status	Datum / erstellt 23.01.2025 / ToH	Datum / geprüft 23.01.2025 / PAL
Ausführung	Version / Änderungsdatum	Datum / geprüft
Projektleitung	eingegangen	geprüft
Verkehr und Infrastruktur (vif)	Freigabe	



Belagsaufbauten:

Belagserneuerung Fahrbahn, Fläche Total 3252 m² (exkl. Gehweg)

Deckbelag: 30mm SDA 4-12 PmB E: 45/80-65
Binderschicht: 50mm AC 8 22 PmB-E 45/80-65, vollständig in 8 Etappen
Tragschicht: (Ortem AC 8 22 PmB-E 45/80-65, örtlich nach Angaben vor Ort)

Baublauer

Etappe 1 : Ersatz Schichtabdeckungen in Fahrbahn am Tag
Etappe 2 : Planfräsen ganze Fläche 30 mm am Tag
Etappe 3 : Fräsen 50 mm inkl. Ersatz Binderschicht in 8 Etappen in der Nacht
Etappe 4 : Einbau Deckschicht in 4 Etappen in der Nacht

Index	Revision	Geändert	Geprüft
-	-	xx.xx.xx / xxx	xx.xx.xx / xxx
A	-	xx.xx.xx / xxx	xx.xx.xx / xxx
B	-	xx.xx.xx / xxx	xx.xx.xx / xxx
C	-	xx.xx.xx / xxx	xx.xx.xx / xxx
D	-	xx.xx.xx / xxx	xx.xx.xx / xxx
E	-	xx.xx.xx / xxx	xx.xx.xx / xxx
F	-	xx.xx.xx / xxx	xx.xx.xx / xxx

Bezüglich Lage und Vollständigkeit der bestehenden Werkleitungen wird keine Haftung übernommen. Durch den Unternehmer sind bei den Werkeigentümern die Pläne rechtzeitig vor Baubeginn einzuholen. Die Lage der bestehenden Leitungen ist vorgängig durch den Unternehmer zu sondieren.

