Geoinfra Ingenieure AG
Weiherstrasse 4
6353 Weggis

E-Mail weggis@geoinfra.ch
Telefon +41 41 825 65 00

www.geoinfra.ch

An die angrenzenden Anwohner der:

Seestrasse,
6404 Greppen



Weggis, 17. November 2026

Baustelleninformation – Aktueller Stand Arbeiten

Sanierung Seestrasse, Greppen - Abschnitt Gemeindehaus bis Sagihof

Sehr geehrte Damen und Herren


Aktuell laufen die Arbeiten an der Seestrasse auf Hochtouren. Gerne möchten wir Sie über den aktuellen Stand und die kommenden Meilensteine orientieren.

Arbeiten bis zum Weihnachtsunterbruch (19. Dezember 2026 bis 10. Januar 2027)

Aufgrund des schlechten Zustandes des eingedolten Gewässers unter der Einfahrt Sagi sowie den damit verbundenen komplexen Werkleitungsquerungen und unvorhergesehenen Massnahmen kam es leider zu grösseren Verzögerungen im Bauablauf. Somit kommt es zu Verschiebungen im Gesamtterminprogramm. Vor dem 19. Dezember 2026 ist vorgesehen, den Abschnitt Sportplatz bis Kirche fertigzustellen (unterhalb Einfahrt Schulhaus). Anschliessend werden die Arbeiten aufgrund der Festtage bis am 10. Januar 2027 unterbrochen. Über den Weihnachtsunterbruch kann die Seestrasse ohne Einschränkungen befahren werden.

Terminmeilensteine und Etappierung ab 11. Januar 2027 bis ca. Ende März 2026

Nach den Weihnachtsunterbruch werden vom Gemeindehaus / Gäntlihuus bis zur Kreuzung Dorfstrasse (Richtung Küssnacht) die Werkleitungen erstellt. Diese müssen dem Abschnitt oberhalb des Schulhauses vorgezogen werden, damit die Fernwärmezulieferung zu den Liegenschaften jederzeit sichergestellt werden kann. Nach Fertigstellung der Werkleitungsarbeiten in diesem Abschnitt wird die letzte Etappe von der Einfahrt Schulhaus bis zur Kreuzung Dorfstrasse (Richtung Weggis) ausgeführt. Die Fertigstellung der Arbeiten ist rund Ende März 2027 (vorbehältlich guter Witterung; exkl. Deckbelag) vorgesehen.



Quelle: Geoportal des Kantons Luzern

Verkehrsführung während der Ausführung

Die Zufahrt zum See / Quartier Sagi ist ab dem 19. Dezember 2026 wieder uneingeschränkt möglich. Die temporäre Umfahrung wird dementsprechend ausser Betrieb genommen. Die Zufahrt ab dem 11. Januar 2027 erfolgt entweder über den Knoten Dorfstrasse (Richtung Weggis) während der Phase 3 oder über den Knoten Dorfstrasse (Richtung Küssnacht) während der Phase 4. Die angrenzenden Liegenschaften werden frühzeitig durch die Bauleitung über die direkten Einschränkungen und den damit verbundenen Ausweichparkfeldern orientiert.

Rückseite beachten =>

Schulwegführung während der Ausführung

Während der Phase 3 ist der Schulweg im Bereich Gäntlihuus gesperrt. Die Schulkinder müssen entlang der Dorfstrasse zur Schule laufen. Die Erreichbarkeit der Schule wird über den regulären Zugang vis-à-vis dem Gemeindehaus sichergestellt. Aktuell laufen die Abklärungen für die gesicherte Zugänglichkeit während der Bauphase 4, wo die Bauarbeiten direkt vor der Schulhauseinfahrt stattfinden. Das Konzept des Schulweges während dieser Zeit wird anfangs Januar 2027 schriftlich mitgeteilt.

Abfallentsorgung und Postzustellung während Bauarbeiten

Die Abfallentsorgung und Postzustellung werden jederzeit sichergestellt. Liegenschaften direkt in der betroffenen Bauetappe haben Ihren Abfall ausserhalb des Perimeters angrenzend der Strasse zu deponieren. Falls es zu Komplikationen bei der Abfallentsorgung oder Postzustellung kommt, können Sie uns gerne kontaktieren. Die Bauunternehmung ist auch vor Ort und wird ebenfalls Unterstützung anbieten.

Zufahrt durch Blaulichtorganisationen

Die Zufahrt wird den Blaulichtorganisationen laufend mitgeteilt. Sie sind über die Anfahrtswege in einem allfälligen Ereignisfall orientiert und werden dementsprechend die optimale Anfahrtsroute nutzen.

Danke

Es ist uns allen bewusst, dass diese Bauarbeiten unangenehme Auswirkungen bringen. Wir sind aber bemüht, die Arbeiten im Rahmen des Zumutbaren durchzuführen. Sollten sich trotzdem Probleme, Beanstandungen oder auch Anregungen ergeben, so wenden Sie sich bitte an uns. Wir danken Ihnen an dieser Stelle für das entgegengebrachte Verständnis und wünschen Ihnen eine schöne Vorfesttagszeit.

Freundliche Grüsse

Bauherrschaft:	Gemeinde Greppen	Urban Sigrist	041 399 02 26
Projekt- / Bauleitung:	Geoinfra Ingenieure AG	Mirza Dedic	041 825 65 00
Bauunternehmung:	Amrein Bau AG	Bene Sutter	041 268 80 00